**PROYECTO CAMINOS VECINALES CC.VV.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES**

**PUENTES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTARSE GESTIÓN 2008
TROPICO DE COCHABAMBA**

No.	Nombre	Longitud (metros)	Localidad	Minicipio	Monto en Bs.	Fecha Inicio	Fecha Aprox. Conclusión	Estado	Ejecutor
1	PROGRESO	10.60	Progreso	Chimore	306,095	4-Jun-08	31-10-08	En ejecución	AMVI
2	PARAISO	10.60	Paraiso	Villa Tunari	302,509	4-Jun-08	31-10-08	En ejecución	AMVI
3	BULO BULO-COOP. SAN JUAN, KM 0+900	6.70	Bulo Bulo	Entre Ríos	80,927	1-Feb-08	29-07-08	En ejecución	CC.VV.
4	VALLE GRANDE - ICHOITA, KM 3+090	10.60	Ichoita	Entre Ríos	181,262	16-May-08	31-08-08	En ejecución	CC.VV.
5	FLOR DE FLORIDA	25.60	Florida C	Villa Tunari	1,105,447			Aprobado	AMVI
6	LAMBEDERO	25.60	Cerro Verde	Villa Tunari	1,091,392			Aprobado	AMVI
7	COLORADO	25.60	Estaño Colorado	Chimore	1,097,147			Aprobado	AMVI
8	ZAPATA	25.60	Florida	Shinahota	1,089,020			Aprobado	AMVI
9	VILLA CRISTAL	25.60	Sajta Palmar	Puerto Villarroel	1,200,000			Aprobado	AMVI
10	HONDO	30.00	3 de Mayo	Entre Ríos	1,551,229			Aprobado	AMVI
11	SENDA F - 14 DE ENERO, KM 3+900	7.80	Senda F	Chimore	Por determinar			Programado	CC.VV.
12	CR. Rt. 7 - CHANCADORA, KM 3+350	10.60	Chancadora	Puerto Villarroel	Por determinar			Programado	CC.VV.
13	ISARZAMA - TAMBORADA, KM 9+250	6.00	Tamborada	Entre Ríos	Por determinar			Programado	CC.VV.
14	ISARZAMA - TAMBORADA, KM 11+800	7.00	Tamborada	Entre Ríos	Por determinar			Programado	CC.VV.